



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 2297 5914

ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂ : 080 2297 5936

ಈ-ಮೇಲ್ : eeeleyz.bbmp@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಯ.ವ./ಕಾ.ಪಾ.ಅ.(ವಿ)/ 03 /22-23

ದಿನಾಂಕ: 11-5-22

“ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ”

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :-	Providing Multi colour shade lights at parks in ward in ward no 03 & 04 Yelahanka Sattelite Town Sub Division
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :-	004-20-000037
ಪಿ-ಕೋಡ್	P- ~~0000~~ 3740
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/AG/000159/21-22, Dt:31.12.2020
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/AO/000211/21-22, Dt:12.01.2021
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :-	ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ರೂ.78,62,649 (1ನೇ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು Financial code ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, Pre-audit ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ Audit objection ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು (ವಿದ್ಯುತ್)

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಜಿಜಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 2297 5914

ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ : 080 2297 5936

ಈ-ಮೇಲ್ : eeeleyz.bbmp@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಯ.ವ./ಕಾ.ಪಾ.ಅ.(ವಿ)/ 03 /22-23

ದಿನಾಂಕ: 11-5-22

“ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ”

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :-	Providing Multi colour shade lights at parks in ward in ward no 03 & 04 Yelahanka Sattelite Town Sub Division
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :-	004-20-000037
ಪಿ-ಕೋಡ್	P-3740
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/AG/000159/21-22, Dt:31.12.2020
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/AO/000211/21-22, Dt:12.01.2021
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :-	ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ..	ರೂ.78,62,649 (1ನೇ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ **Overlap** ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ **Duplication** ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ **DLP (Defect Liability Period)** ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ರಿಂದ 11

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು (ವಿ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 2297 5914
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ : 080 2297 5936
ಈ-ಮೇಲ್ : eeeleyz.bbmp@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಯ.ವ./ಕಾ.ಪಾ.ಅ.(ವಿ)/ 03 /22-23

ದಿನಾಂಕ: 11-5-22

“ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ”

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :-	Providing multi colour shade lights at parks in ward No 03 & 04 of Yelahanka Satellite town Sub Division
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :-	004-20-000037
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/AG/000159/20-21,Dt 31.12.2020
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/WO/000211/21-22, Dt 12.01.2021
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :-	ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಕೇತ:004-20-000037 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗತಃ/ಎರಡನೇ ಭಾಗತಃ/ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.78,62,649.00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)

ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 2297 5914
ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ : 080 2297 5936
ಈ-ಮೇಲ್ : eeeleyz.bbmp@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಯ.ವ./ಕಾ.ಪಾ.ಅ.(ವಿ)/ 03 /22-23

ದಿನಾಂಕ: 11-5-22

“ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ”

ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :-	004-20-000037
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/AG/000159/20-21,Dt 31..12.2020
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/WO/000211/21-22, Dt 12.01.2021
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :-	ರೂ. 75.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.	(1ನೇ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Providing multi colour shade lights at parks in ward No 03 & 04 of Yelahanka Satellite town Sub Division ರ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check Measurment ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check Measurment ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೊದಲನೇ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಆಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಡೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಮಾಹಿತಿ/ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಫ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ	ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರ
1	ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ/ Original Jobcode	004-20-000037
2	ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ/ Name of work should tally in all documents as per Original Jobcode	Providing multi colour shade lights at parks in ward No 03 & 04 of Yelahanka Satellite town Sub Division
3	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ (ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು/ Approved estimate with AS/TS seal	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
4	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ/ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೇಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ/ Sketch should be same in both estimate and MB	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ/ Approved AS memo and date	BBMP/EE/YD/PR/AS/32/20-21, Dt:28.08.2020.
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ/ Approved TS memo and date	BBMP/SE/YZ/PR/TS/19/20-21, Dt:09.09.2020
7	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ/ Approved DTS copy	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
8	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟೀಫಿಕೇಷನ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರತಿಗಳು/ Tender Notification, Paper cutting and State or District bulletine copies	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
9	ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ/ Online Tender approval copy	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
10	ಎಲ್.ಓ.ಎ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ/ LOA and PSD	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
11	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರತಿ/ Agreement copy	ಭಾಷಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ :- 24.12.2020. ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ :- BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/AG/000159/20-21,Dt 31..12.2020
12	ಕಾರ್ಯಾಜ್ಞ/ Work Order	ದಿನಾಂಕ:- BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/AG/000159/20-21,Dt 31..12.2020 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ:- 
13	ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ/ Schedule B	ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಸಹಿ :-  ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ:- 
14	ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು/ Geo Tag Photos (BDA)	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
15	ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ವಹಿ/ Approved Online road history	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

16	Standard Tender Documents	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
17	1. Measurement Book/E-MB shall have following.	YES
	• Name of the Work	Providing multi colour shade lights at parks in ward No 03 & 04 of Yelahanka Satellite town Sub Division
	• Work Order and Date	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/WO/000211/21-22, Dt 12.01.2021
	• Date of Pre-Measurements/Measurements (RA/Final etc., as the case may be but dates should be after work order)	NO
	• Date of Pre-Measurements/Measurements dates should Be after work order date.	YES
	• Item wise Measurement (as per standard recording requirements)	YES
	• Check Measurement with date/dates by the concerned AEE/EE as per codal requirements.	YES
	• Completion certificate as the case may be	YES
	• Sketch recorded in the Measurement book (for items/works executed) tallies which sketches as per original Sanctioned estimate.	YES
	• In case of final bills/claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure.	YES
	• Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical calculation as required under A code.	YES
18	I. In case of deviation of the quantities-work slip/EIRL during execution :-	NO
	• For deviation in quantity diviation carried out/executed over and above sanction BOQ	NO
	• Chief Engineer Inspection report	NO
	• Approval of EIRL (PWG-195, D Code-1)	NO
	• Acceptance letter by agency to carry out additional items.	NO

	Supplementary agreement { (D code-1) (195 (8) (9) (10) }	NO
19	II. Depending on the quantities variations and amount modified/received estimate with Administrative approval and Technival Sanction details as the case may be.	NO
	Name of the work.	Providing multi colour shade lights at parks in ward No 03 & 04 of Yelahanka Satellite town Sub Division
	Work Order No and Date	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/WO/000211/21-22, Dt 12.01.2021
	Date of Measurements recorded (including Pre-Measurements)	YES
	Check Measurement date By AEE	26.04.2022
	Acceptence signature of Agency.	
	SBR No with date.	03/22-23, 11.05.2022
	B.R No with date	03/22-23, 11.05.2022
	Quantity of recoreded items in contract certificate shall tally with the Measurement book and BOQ.	YES
	Statutory deductions as per prevalling norms code.	YES
20	III. Other details	
	Completion certificates duly certified by the competent authority in case of final bills { (D Code-) 185 (d) } { (Form PWG-46-A Code-II) }	YES
	Penalty in case of delay in completion of works.	Applied
	E O T (Extension of Time)- Accorded if any as per norms.	YES
	Price adjustment (if the clause included in the tender)	NO
	Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevant standards. (No of tests reports/results should be on par with the frequency as stipulated in MORT & H or other relevant standards)	Not Applicable in the electrical works




BHRUHAT BANGALORE MAHANAGARA PALIKE

FORM OF PROPOSAL FOR GRANTING EXTENTION OF TIME

1	Name Of Work	Modefied Estimate for Providing Multi colour Shade lights at parks in ward no 03 & 04 of Yelahanka Sattelite Town Sub Division
2	Estimate cost / amount	Rs. 78,67,381/- [75 lably]
3	Name Of Contractor	Sri. Vinayakumar M M/s Vinay Enterprises
4	Amount of Contractor	Rs. 7,862,648.75
5	Agreement No.	BBMP/EE/YNK-PMT No-05/AG/159/2020-21 Dt:31.12.2020
6	No. and date Under which the work order has been issued	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-5/W.O/211/2020-21 Dt:12.01.2021
7	Time limit originally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting extension	11/04/2021
9	Date of receipt of application in the sub-division office	11/04/2021
10	Extension granted if any	YES
	1. Form	—
	2. Form	—
11	Work Carriedout by the contractor during the original period stipulated in contract	90 days
12	Work carried out during the first period of extension	Due to Covid Extention order Considered
13	Work carried out during And extension	40%
14	Time now applied for	385 days
15	Date of recommending time limit applied	April - 2022
16	Wheather the original application of contractor is enclosed	April 2022. Yes

17	Balance work remaining to be done	April - 2022
18	Probable time required for completion of remaining work	335 days
19	Cost of work charged establishment charge on the work after the expiry of original period	60%.
20	Whether the notice as per clause has been issued	Not issued Covid order
21	Report by Asst. Executive engineer	Contractor and his family have suffered by Covid-19 and he requested to extend the time due to financial condition of his family.
22	Recommendation of executive engineer	Contractor & his family have suffered by the Covid-19 and he requested to extend the time by financial condition. On humanitarian ground may be extend the time.


Asst. Engineer BBMP


Asst. Executive Engineer
BBMP Yelahanka Zone


Executive Engineer
BBMP Yelahanka Zone


Chief Engineer
BBMP Yelahanka Zone
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ